



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
อำเภอเวียงแสน จังหวัดเชียงราย

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ราง U พร้อมฝापิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านดอยศรีแก้ว	กว้างปากราง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ม. พร้อมฝापิดรางระบายน้ำ ๔๘ ฝาและฝาเหล็กแผ่นเรียบ จำนวน ๑๒ ฝา	๒๕๐,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๒๔๙,๕๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองบัวตอง หมู่ที่ ๙ บ้านสันมะเค็ด	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๑ ท่อน ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๙ จุด ความยาววางท่อระบายน้ำทั้งเส้นไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๘๐ ม.	๓๑๖,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๓๑๕,๕๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ราง U หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอยคำ	กว้างปากราง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๐๐ ม.	๒๖๐,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๒๕๙,๐๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ (ต่อ)

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่คำใต้	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม.ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม.จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ฝาย	๒๕๐,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๒๔๙,๕๐๐	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑
๕	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำหมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักน้อย	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕๘ ท่อน ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๔๐ x ๑.๔๐ ม. จำนวน ๕ จุด และบ่อพักน้ำขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ ม. จำนวน ๑ จุด รวมความยาวงานวางท่อระบายน้ำทั้งเส้นไม่น้อยกว่า ๖๗ ม.	๓๔๗,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๒๙๙,๕๐๐	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑
๖	โครงการปรับปรุงระบบเมนตีจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓บ้านป่าสักน้อย	วางท่อเมนตีจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด ๔ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.-พ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๙๙,๐๐๐	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคำ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำเพชร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐-๒.๓๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๒๔๙,๕๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คำหนองบัว	ขนาดกว้าง ๓๐๐ ม ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๒๔๙,๕๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑
๓	โครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๓ บ้านป่าสักน้อย	จัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๑๗๙,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๑๖๘,๙๘๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสู่บ่อขยะ หมู่ที่ ๖ บ้านปางหมอพง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๑,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๒๘๕,๐๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน (ต่อ)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๕	โครงการขยายไหล่ทางคสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าสักน้อย	จุดที่ ๑ สายทางหลังสหกรณ์การเกษตรเชิงแสง กว้างเฉลี่ย ๐.๙๕-๒.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ม. จุดที่ ๒ สายทางข้างสหกรณ์การเกษตรเชิงแสง กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตรม. รวมพื้นที่ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตรม.	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๒๘๐,๕๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑
๖	โครงการซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำคำด้วยเศษซากคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คำหนองบัว	จุดที่ ๑ บริเวณหลังบ้านนายไพบุลย์ แสนศักดิ์หาญ ขนาดยาว ๑๓.๕๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร ปริมาณหินทิ้งหรือซากคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร	๓๔๓,๐๐๐	ธ.ค.-พ.ค. ๒๕๖๗	✓				๒๔๒,๐๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒
๗	โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ ๕	จัดซื้อเตาเผาขยะ บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ เตา	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.-พ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๙๐,๐๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน (ต่อ)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเตาเผาขยะ หมู่ที่ ๖ บ้านปางหมอปลวง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๙๙,๕๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒
๙	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อสายทางจอบ้างแดง หมู่ที่ ๙ บ้านสันมะเค็ด	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.-พ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๙๙,๙๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย๑/๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่คำใต้	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.-พ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๖๐,๐๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา	จัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านแม่คำและ อบต.ป่าสัก	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗	✓				๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗	✓				๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ งบประมาณที่เพียงพอใน การบริหารสถานศึกษา	๑,๒๗๗,๐๖๕	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗			✓		-	
๔	โครงการจัด นิทรรศการแสดงผล งานทางวิชาการสู่ สาธารณชน	จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ทางวิชาการสู่สาธารณชน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	✓				๒๐,๐๐๐	

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ		
๕	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	๑,๘๔๘,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗		✓			๗๑๔,๐๐๐	

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา กลุ่มเครือข่ายพัฒนา การศึกษาป่าสัก ศรีดอนมูล	แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย พัฒนาการศึกษาป่าสัก ศรีดอนมูล	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.-ม.ค. ๒๕๖๗	✓				๕๐,๐๐๐	

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน พื้นฟูชนบทธรรมนิยมและประเพณีศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	อุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๔๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๐,๐๐๐	
๒	โครงการงานราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญของชาติ	จัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานสำคัญของชาติ	๓๕,๐๐๐	พ.ย.-มี.ค. ๒๕๖๗	✓				๓๕,๐๐๐	

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน พื้นฟูขนบธรรมเนียมและประเพณีศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ		
๑	โครงการเตรียมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนบุรี ศรีธรรมราชณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	การเตรียมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนบุรี ศรีธรรมราชณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๗	✓				๑๗๓,๙๕๐	

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน พื้นฟูขนบธรรมเนียมและประเพณีศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖	✓				๑๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการร่วมพิธีสักการะและรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็งรายฯ	ร่วมพิธีสักการะและรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็งรายฯ	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖.-ม.ค.๒๕๖๗			✓		-	
๓	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓		-	
๔	โครงการการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช	จัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช	๖๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗	✓				๖๐,๐๐๐	
๕	โครงการจัดงานลอยกระทง “ป่าเวณีย์เป็งเมืองเชียงใหม่”	จัดงานลอยกระทง “ป่าเวณีย์เป็งเมืองเชียงใหม่”	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖				✓	-	

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ		
๖	โครงการสืบสาน ประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุ ดอยตุง	สืบสานประเพณีนมัสการและ สร้างน้ำพระธาตุดอยตุง	๘,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๗				✓	-	
๗	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ สภาวัฒนธรรม	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สภาวัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓		-	

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข

(๑) แผนสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๙,๓๑๕	
๒	โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค	ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค	๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗	✓				๔,๒๒๗	
๓	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	ให้บริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	๑๔๔,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗		✓			๖๐,๐๐๐	

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	เงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๗๖,๘๐๐	จ.ค.๒๕๖๖-ม.ค.๒๕๖๗	✓				๑๗๖,๘๐๐	

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา นันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชนสัมพันธ์	แข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชนสัมพันธ์เพื่อความสามัคคีของแต่ละส่วนราชการ	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค.๒๕๖๖-ม.ค.๒๕๖๗				✓	-	โอนลด ๗๐,๐๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ๓ วัย	แข่งขันกีฬาประชาชน ๓ วัย	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค.๒๕๖๖-ม.ค.๒๕๖๗				✓	-	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐

๓.๘ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ ธ.ค.๒๕๖๖- ม.ค.๒๕๖๗ ช่วงที่ ๒ เม.ย.๒๕๖๗	✓				๓,๔๐๐	ช่วงที่ ๑ เทศกาล สงกรานต์
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน	เพื่อฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๗			✓		-	

๓.๙ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลป่าสัก	จัดอบรมคนพิการตำบลป่าสัก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลป่าสัก	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓		-	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่าสัก	อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่าสัก	๕๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๗			✓		-	
๓	โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวตำบลป่าสัก	อบรมกลุ่มครอบครัวตำบลป่าสัก	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓		-	

๓.๙ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	๑๗,๘๗๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗		✓			๗,๔๙๐,๙๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด	๓,๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗		✓			๑,๖๔๔,๘๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายดำเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗		✓			๑๘,๐๐๐	
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุหรือการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดเหตุ	๓๘๖,๔๘๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗		✓			๑๔๔,๖๘๗.๘๕	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดด	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ๓๐,๐๐๐ ลิตร	๓๒๔,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๒๙๓,๐๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑
๒	โครงการปรับปรุงระบบเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้านดอยจำปี หมู่ที่ ๗	ท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด ๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔๗๓ ม.	๒๖๐,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๒๕๙,๕๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑
๓	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำเหมืองกลางตอนล่าง บ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ ๑๑	ขนาดหน้าฝายกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ม. โครงสร้างฝายสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.	๓๑๒,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๒๙๓,๕๐๐	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑

๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาดังสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการรักษาความสะอาดสภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งประวัฏและ การบำบัดน้ำเสีย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย	มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย	๔๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค. ๒๕๖๗			✓		-	

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชน ต้นไม้ ดอกไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	เพื่อจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ตำบลป่าสัก	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗	✓				๑๘,๖๐๐	โอนลด ๑๑,๔๐๐

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชน ต้นไม้ ดอกไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๗			✓		-	
๒	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ตำบลป่าสักอย่างยั่งยืน	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ตำบลป่าสักอย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๗			✓		-	

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะบริการประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

(๑) แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ		
๑	โครงการปรับปรุง แผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	ปรับปรุงแผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค. ๒๕๖๗				✓	-	
๒	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่นและ ออก บริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่นและออกบริการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ม.ค.๒๕๖๗				✓	-	

๖.๖ กลยุทธ์/แนวทางการเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ		
๑	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗			✓		-	
๒	ค่าต่อเติม หรือ ตัดแปลงอาคารหรือ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ	ค่าปรับปรุง ตัดแปลงต่อเติม อาคาร ศพด.	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗			✓		-	

๖.๖ กลยุทธ์/แนวทางการเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการบริหาร

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ		
๑	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในเขตตำบลป่าสัก เช่น อาคาร สำนักงาน อาคาร ศพด.และ ระบบสาธารณูปโภค	๑,๒๘๒,๘๐๐	ม.ค.ก.ย. ๒๕๖๗		✓			๑๓๙,๐๐๐	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐